

**Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás**

2800 Tatabánya Fő tér 6.

Tel/Fax.:06-34-785-580

e-mail: nemeth.marton@gfsz.hu, fogarasi.richard@gfsz.hu

---

**DUNA – VÉRTES KÖZE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS**

**ELŐTERJESZTÉS  
A DUNA – VÉRTES KÖZE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
TÁRSULÁS  
2023. MÁRCIUS 1-I ÜLÉSÉRE**

**Tárgy:** Beszámoló a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi tevékenységéről

**Előterjesztő: Marx Ernő  
elnök**

**Előkészítő: GFSZ Nonprofit Kft.**

## **Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás**

2800 Tatabánya Fő tér 6.

Tel/Fax.:06-34-785-580

e-mail: nemeth.marton@gfsz.hu, fogarasi.richard@gfsz.hu

---

### **Tisztelt Társulási Tanács!**

A Társulásnak az elmúlt időszak során is az alábbi főbb feladatai voltak:

1. A Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Projekt (KEOP-1.1.1./2F/0-11-2011-0002) megvalósult rendszerelemek üzemeltetésének figyelemmel kísérése
2. A Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt (KEHOP-3.2.1-15-2016-00003) megvalósításához szükséges feladatok ellátása

#### **1. A Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Projekt (KEOP-1.1.1./2F/0-11-2011-0002) megvalósult rendszerelemek üzemeltetésének figyelemmel kísérése**

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Társulás tulajdonában lévő létesítményeit és eszközeit az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (Üzemeltető) üzemelteti a közvetlenül a Társulással 2018. július 4-én megkötött Üzemeltetési Szerződés alapján.

A korábbi években jellemző volt, hogy a hulladék hasznosításért országosan felelős Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) a hasznosítási kapacitások szűkössége miatt csak korlátozott mértékben vette át a megtermelt alternatív tüzelőanyagot, ezért a beszállított vegyes hulladék mechanikai előkezelése is ennek mértékéig volt lehetséges. Noha a közszolgáltatás folyamatos ellátását ez a probléma nem veszélyeztette, üzemeltetési oldalról nehézségeket okozott. A 2022 évi negyedéves jelentésekből úgy látjuk, hogy az NHKV az idei évben át tudott venni akkora mennyiségű RDF-et, hogy annak felhalmozódása az üzemmenetet ne veszélyeztesse.

A 2021. és 2022. évben a rendszer üzemeltetése nagyobb meghibásodások nélkül, rendben zajlott. Amint a korábbi években, úgy idén is probléma, hogy egyes közszolgáltatók a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékokat nem az elvárt mennyiségben szállítják be a rendszer létesítményeibe, ami az optimális kapacitáskihasználtság rovására megy.

Üzemeltető, az üzemeltetés finanszírozhatóságának fenntartása érdekében több kérést is megfogalmazott a 2022. év során a Társulás irányába, melyek szükségességét alapvetően az alábbi három tényezőben foglalták össze:

- A koronavírus járvány miatt hatályba lépett 603/2020 (XII.18.) kormányrendelet okán Üzemeltető a Kormányrendelet hatályának végéig csak a 2020-as évi hulladékkezelési díjat alkalmazhatta a beszállító közszolgáltatók irányába, ami jelentős árbevétel kiesést jelentett és a növekvő költségek mellett likviditási problémát okozott;
- Továbbra is problémát okozott egyes közszolgáltatók felhalmozott hulladékkezelési díj (kapudíj) tartozása;
- Folyamatos pénzügyi nehézséget okoz a növekvő infláció, a bérköltségek, az üzemanyagárak és az energiaárak jelentős emelkedése.

Az Üzemeltető által megfogalmazott kérések alapján a Társulási Tanács jóváhagyta a rendszerbe beszállításra kerülő közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok után a kapudíjak hulladékok típusa szerinti (vegyes és szelektív hulladékáramok) megbontott alkalmazását,

## **Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás**

2800 Tatabánya Fő tér 6.

Tel/Fax.:06-34-785-580

e-mail: nemeth.marton@gfsz.hu, fogarasi.richard@gfsz.hu

---

továbbá jóváhagyta a 2022. évre vonatkozó bérleti díj fizetési időpontjainak a Társulással egyeztetett módon történő átütemezését.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt kötelező fenntartási időszaka 2021. május 31-ig tartott. Az utolsó évről szóló fenntartási jelentés elkészítésével is a projekt Megvalósíthatósági Tervét és a pályázat megvalósításának projektmenedzsmenti feladatait is ellátó szakértő céget bízta meg a Társulás annak érdekében, hogy a benyújtásra kerülő Záró Projekt Fenntartási Jelentés és a benne foglalt indikátor számítások szakszerűségét biztosítsa. A szakértői számítások arra az eredményre jutottak, hogy a létrehozott rendszerrel a fenntartási időszak utolsó évére a Társulás területén a jogszabályban előírt mértékben teljesültek a pályázatban vállalt indikátor értékek. A záró fenntartási jelentés még 2021. nyarán benyújtásra került az Irányító Hatóság részére. Amint arról a Társulási Tanácsot a 2022. február 14-ei tanácsülésen tájékoztattuk, az Irányító Hatóság a Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásáról és egyben a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú projekt sikeres lezárásáról 2021.12.14-én döntött, az erről szóló értesítést, valamint a vonatkozó jegyzőkönyvet a Társulás 2022.01.24-én kapta kézhez.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy amint arról Önök is értesülhettek, a Magyar Állam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ("Ht.") 53/A. § alapján az állami hulladékgazdálkodási közzfeladat gyakorlásának jogát koncesszióba adta egy Koncessziós Társaság részére. A Koncessziót pályázaton elnyerő társaság a MOL Zrt. lett. A Koncessziós Társaság már megkezdte az egyeztetéseket a feladat ellátásába alvállalkozóként bevonni tervezett cégekkel, azaz a jelenleg is a feladatot ellátó közzszolgáltatókkal. A Koncessziós Társaság a Társulást egy az Üzemeltetővel folytatott egyeztetésre ugyan meghívta, azonban a létesítmények tulajdonosaival csak később, a közzszolgáltatókkal folytatott tárgyalásokat követően kívánnak egyeztetéseket kezdeni. Társulásunk mindenesetre jelezte a MOL felé minimális elvárásait az üzemeltetés vonatkozásában.

Látható, hogy a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás rendszerében 2023-ban újabb jelentős átalakulás várható, azonban arról, hogy ez milyen változásokat eredményez a Társulás, mint létesítmény tulajdonos tekintetében, érdemi tájékoztatás hiányában jelenleg még nem tudunk bővebb tájékoztatást adni.

## **Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás**

2800 Tatabánya Fő tér 6.

Tel/Fax.:06-34-785-580

e-mail: nemeth.marton@gfsz.hu, fogarasi.richard@gfsz.hu

---

### **2. Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt (VHP)**

A KEHOP projekt a KEOP-1.1.1/2F/09-11-0002 azonosítószámú, Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer megnevezésű projekt folytatása. A projekt az 1327/2015 (V. 22.) Kormányhatározat következtében a KEOP projektből a KEHOP kiírásba átemelt projektelemek megvalósítását (Bicskén a mechanikai hulladékkezelő, Szentendrén és Tarjánban hulladékudvar, Komáromban hulladékudvar és komposztáló telep, továbbá Tatabányán komposztáló telep) célozza.

A Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósítására (a 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásai alapján) a Társulás a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban NFP) Konzorciumot hozott létre. A hivatkozott kormányrendelet rendelkezései értelmében a Konzorcium vezetője az NFP és a rendelet az ő hatáskörébe utalja a projekt előkészítést, a projektmenedzsmentet, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzések lefolytatását.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kivitelezőjének a szerződése a KEHOP-ba átemelt részek tekintetében továbbra is fennmaradt egészen annak 2017 májusig, amikor is Kivitelező felmondta azt. Ekkor a Társulásnak vissza kellett vennie a helyszíneket, köztük a mintegy 94 %-ban elkészült bicskei létesítményt is.

Ezt követően számos döntés született a Társulás bevonása és előzetes értesítése nélkül.

A 2109/2017. (XII: 28.) számú, a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú („Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt” című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről és finanszírozási szerkezetének módosításáról szóló Kormányhatározat a bicskei hulladék-előkezelő létesítményt kiemelte a KEHOP projektből azzal, hogy a beruházást az MNV Zrt. vegye át, és az állami költségvetésből kerüljön finanszírozásra.

Bár a Társulás mindent megtett az átadás-átvétel érdekében, az átadás átvétel nem történt meg a 2018-as év során.

Amint arról a 2020. július 7-ei tanácsülésre készített anyagban is beszámoltunk, a Kormány a 1272/2019. (IV. 14.) Kormányhatározattal visszavonta a 2109/2017. (XII. 28.) Kormányhatározatot, így a bicskei beruházás maradt a Társulás tulajdonában és a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt részeként. Ennek eredményeként a projekt felépítését, műszaki tartalmát és indikátor céljait ismét át kellett dolgozni és ismét új Megvalósíthatósági Tanulmányt kellett készíteni.

Az eltelt időre és a projekt újragondolására tekintettel az NFP, illetve az NHKV Zrt (mint a hulladékgazdálkodás koordinálásáért felelős szerv) új vezetése szükségesnek tartották a bicskei létesítmény állapotfelmérésének elvégzését és egy döntéselőkészítő tanulmány elkészítését. Az állapotfelmérésre vonatkozó szerződés beszerzése és megkötése az NFP feladata volt.

A feladat elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2019. novemberi megkötését követően a 2020. február 5-én az állapotfelméréssel kapcsolatos egyeztetés történt az addigi teljesítés kapcsán, majd 2020. február 20-án benyújtásra került az állapotfelmérés dokumentációja, melyhez számos észrevételt fűzött a Társulás, így az észrevételek és a további egyeztetések

## **Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás**

2800 Tatabánya Fő tér 6.

Tel/Fax.:06-34-785-580

e-mail: nemeth.marton@gfsz.hu, fogarasi.richard@gfsz.hu

---

miatt az anyag többszöri átdolgozása vált szükségessé. A döntés előkészítő tanulmány véglegesítésére 2020. július 3-án került sor, majd a biológiai stabilizálás kérdéskörében az NFP egyeztetést folytatott az illetékes hatóságnál, mely hatósági egyeztetés eredményeként a hatóság állásfoglalása belekerült dokumentumba és az állapotfelmérési tanulmány is pontosításra került.

Az elkészült dokumentációt az NFP végül 2020. november 16-án küldte meg az Irányító Hatóság részére, melyre válaszában az Irányító Hatóság 2021.01.13-án küldte meg. A válaszban nem fogalmazott meg módosítási javaslatot a projektre vonatkozóan a Támogató, így a rendszerelem fejlesztési kérelem módosítását ezt követően meg tudta kezdeni az NFP.

Az NHKV Zrt. új vezetése már a 2019-es egyeztetések során felvetette, hogy beruházási és üzemeltetési szempontból is megfontolandónak tartja a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt és az érdi térség hulladékgazdálkodási projektjének összehangolását.

Az NHKV Zrt. álláspontja az, hogy csupán azért ne épüljön két megegyező célú létesítmény Bicskén és Érden, közel egymáshoz, mert azok két külön projektben szerepelnek, ha egyébként a hulladékáramok összehangolásával ez egyetlen ilyen létesítménnyel is kezelhető. Az Irányító Hatóság is nyitott volt az NHKV Zrt. kezdeményezésére, így 2020. szeptember első hetében személyes egyeztetésre került sor az Irányító Hatóságnál az NFP, az NHKV Zrt. és a két érintett társulás képviselőinek részvételével.

Megfontolva az NHKV Zrt. felvetését és figyelemmel a projekt aktuális státuszára, valamint arra a tényre, hogy a hulladékgazdálkodási projektek műszaki tartalmát előzetesen az NHKV Zrt-nek jóvá kell hagynia, az érintett Kedvezményezettek (a Társulás, valamint Érd MJV képviselői) nem zárkoztak el az együttműködés lehetőségétől. Fontosnak tartották azonban kiemelni, hogy a projektek ezen modellre kidolgozott Megvalósíthatósági Tanulmányainak is egyértelműen alá kell támasztaniuk ennek megfelelőségét. Végleges döntést az együttműködésről csak a megvalósíthatósági tanulmányok adatainak és számításainak ismeretében lehet hozni. A megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása az NFP feladata és költségét képezi. A két projekt együttműködésén alapuló megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásának megindításához az NFP kérte, hogy az érintett Társulások írásban is jelezzék az NFP felé előzetesen együttműködési hajlandóságukat, illetve szándékukat. Az együttműködésről szóló előzetes szándéknyilatkozatot végül mindkét Társulás magadta, így az Irányító Hatóság 2021. január 13-ai, a bicskei létesítményre vonatkozó döntéselőkészítő tanulmányra adott válaszában beérkezését követően megkezdte az NFP a Megvalósíthatósági Tanulmányok fentieknek megfelelő kidolgoztatását.

A Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt aktuális Megvalósíthatósági Tanulmánya 2021 nyarára készült el és került betérjesztésre a Társulási Tanács elé.

A Megvalósíthatósági Tanulmány NHKV Zrt. felé jóváhagyásra történő benyújtása a Társulás általi aláírást (2021.07.23.) követően, 2021.08.03-án megtörtént.

A beküldött anyaggal kapcsolatban az NHKV Zrt. észrevétellel élt, a dokumentum ennek megfelelő átdolgozását az NFP megkezdte, a módosított anyag ismételt benyújtásához a Társulási Tanácsnak arról ismételtlen határoznia kellett.

Az NHKV Zrt. a rendszerelem fejlesztési kérelemben foglaltakkal kapcsolatban, az ITM szakpolitikai államtitkárságának jogértelmezésére tekintettel, egyeztetést kezdeményezett a felmerült kérdések megválaszolása céljából (szükséges-e biostabilizáló létesítmény vagy sem,

## **Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás**

2800 Tatabánya Fő tér 6.

Tel/Fax.:06-34-785-580

e-mail: nemeth.marton@gfsz.hu, fogarasi.richard@gfsz.hu

---

és ha igen, akkor az hol kerüljön megvalósításra). Az egyeztetésen felmerült megoldási lehetőség szakértői véleményezését követően a szakértő és az NFP módosított MT javaslatot az NFP 2021. októberében küldte meg a Társulás részére. A javaslat az eredetileg a bicskei hulladékkezelő létesítményhez tervezett biológiai stabilizáló létesítménynek a Tatabányai RHK területére telepítését tartalmazta, amihez a terület tulajdonosának, Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyása is szükséges volt. A vonatkozó előterjesztést Tatabánya Közgyűlése az októberi ülésén tárgyalta és előzetes elvi hozzájárulását adta a biológiai stabilizáló létesítmény Tatabánya RHK területén való létesítéséhez.

Tatabánya határozatának ismeretében a Társulási Tanács a 2021. november 19-ei ülésén tudta tárgyalni a módosított rendszerelemfejlesztési kérelem jóváhagyását. A Tanács a 22/2021. (XI. 19.) sz. határozatában végül hozzájárult a rendszerelemfejlesztési kérelem előterjesztett tartalommal történő benyújtásához az NHKV Zrt. részére, egyúttal Tatabánya Polgármesterének kérésére, felkérte az NFP-t a szakértő által elvetett műszaki tartalommal való összehasonlító tanulmány elkészítésére.

Az NFP a válaszában jelezte, hogy a 22/2021. (XI. 19.) sz. határozatban kért összehasonlító tanulmány elkészítése nem fér a bele a fennálló szerződés keretébe, így arra új beszerzési eljárást kellene lefolytatni, továbbá a pályázatban csupán a projekt megvalósításához kapcsolódó költségek számolhatók el.

A 22/2021. (XI. 19.) sz. társulási határozatban kapott felhatalmazás alapján az NFP a novemberi társulási tanácsülésen előterjesztett tartalmú rendszerelemfejlesztési kérelmet benyújtotta az NHKV Zrt. részére.

A benyújtott kérelemre az NHKV Zrt. a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt vonatkozásában 2021. december 20-án kiadta az OHKT-nak való megfelelésről szóló igazolást. Az NHKV Zrt. által kiadott megfelelési igazolás birtokában a közbeszerzési kiírás műszaki dokumentációját készítő, az NFP által megbízott tervező folytatta a kiíráshoz szükséges műszaki dokumentáció összeállítását.

A NHKV Zrt. jóváhagyása kapcsán, figyelemmel a Tatabánya MJVÖ Közgyűlésének a biológiai stabilizáló létesítésével kapcsolatos, valamint a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt Megvalósíthatósági Tanulmányának elvi jóváhagyására vonatkozó Társulási Tanácsi határozatban foglaltakra, tájékoztatást kértünk az NFP-től a projekt sikeres megvalósítása érdekében a Társulás további teendőit illetően.

Válaszlevelében az NFP tájékoztatta a Társulást, hogy a közbeszerzési kiírás műszaki kötetait összeállító tervező, az NHKV Zrt. által is jóváhagyott (tatabányai biostabilizáló létesítése) műszaki tartalom szerint folytatta a munkát. Tervező a közbeszerzési kiíráshoz szükséges dokumentációk elkészítését és jóváhagyatás céljából az NFP részére történő átadását 2022. februárra ütemezte.

Az alternatív műszaki tartalom (biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtése/kezelése a biostabilizáló létesítése helyett) vizsgálatával kapcsolatban az NFP ismételten kifejtette véleményét megerősítve azt az MT-t készítő szakértőnek, valamint az Irányító Hatóságnak az NFP részére megküldött, az NFP-vel egyező álláspontjaival. Ezek lényege, hogy a megvizsgálni kért alternatív műszaki tartalmat a szakértői screening tanulmány már vizsgálta, és szakmai indokok alapján egyértelműen elvetette annak a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projektben történő megvalósíthatóságát. Az Irányító Hatóság is jelezte az NFP irányába, hogy a kért összehasonlító tanulmány költsége a projektből nem finanszírozható, valamint a projektet

## **Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás**

2800 Tatabánya Fő tér 6.

Tel/Fax.:06-34-785-580

e-mail: nemeth.marton@gfsz.hu, fogarasi.richard@gfsz.hu

---

alapjaiban érintő műszaki felülvizsgálat majd egy esetleges átdolgozás, figyelemmel a hátralévő szűk időkeretre is, egyértelműen veszélyeztetné a Projekt megvalósíthatóságát.

A NFP 2022. január 26-ai elektronikus levelében tájékoztatta a Társulást, hogy az NHKV Zrt. által kiadott megfelelőségi nyilatkozatban rögzítettek alapján elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány - Támogatási Szerződés módosítás keretében - 2022.01.25-i nappal benyújtásra került a KEHOP Irányító Hatóság részére. A Támogatási Szerződés módosítási kérelemben az NFP kezdeményezte a projekt fizikai, és pénzügyi befejezésének módosítását is, a KEHOP-3.2.1 Pályázati Felhívás által megadott véghatáridőre is figyelemmel. A Projekt Támogatási Szerződés módosítási kérelem útján kért új fizikai befejezési határideje 2023.12.01, a pénzügyi zárásának határideje 2023.12.31.

Az Irányító Hatóság a megvalósíthatósági tanulmányt tartalmazó 3. sz. Támogatási Szerződés módosítási igényt 2022.07.28-án elfogadta és hatályba léptette.

Mindeközben a 2022. év első féléve folyamán tovább zajlott a műszaki tartalom pontosítása, mind a beszerzendő eszközök specifikációja, mind a kivitelezéshez tartozó műszaki kötetek tekintetében, amely folyamatban a Társulás projektmenedzsmentje aktívan képviselte a Kedvezményezett elvárásait. A Társulás, mint Végső Kedvezményezett jóváhagyását 2022.05.31-én megkapta NFP. Az NFP 2022.06.01-jén felkérte a Tervezőt az indikatív ajánlatok bekérésére.

A vonatkozó közbeszerzési dokumentáció minőség-ellenőrzését az NFP 2022.06.07-én indította meg, melynek kapcsán a KFF 2022.06.16-án megküldte az eljárás megindítására vonatkozó ellenőrzési jelentését. A 2022.08.04-én beküldött válasza 2022.08.10-én újabb KFF jelentés érkezett. A jelentésre a választ az NFP 2022.08.16-án nyújtotta be, melyre 2022.08.24-én újabb hiánypótlási felszólítás érkezett a KFF-től. A válasz összeállítása és megküldése a KFF-nek 2022.09.14-én megtörtént. A KFF 2022.09.19-én nem támogató tartalmú tanúsítványt állított ki. A nem támogató tartalmú tanúsítványban az elutasítás indokaként a részajánlat-tétel versenykorlátozó kizárása került megjelölésre. A KFF álláspontja szerint a teljesítés különböző helyszíneken, egymástól jelentős távolságra valósul meg, a települések földrajzi különállása jelentős [Komárom, Szentendre, Tarján, Tatabánya és Bicske], így ez a földrajzi alapon történő megbontás szükségességét, azaz a részajánlattétel biztosítását megalapozza. A Tervező a nem támogató tanúsítvány szerint elkészítette a módosított III.-V. kötetet, alkalmassági kritériumokat és értékelési szempontokat 2022.10.12-én, Közbeszerzési Tanácsadónak továbbításra került.

Fontos további információ a Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt kapcsán, hogy „a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről” szóló 1281/2022. (VI.4.) Korm. határozatban rögzítettek alapján az állami beruházások felülvizsgálata céljából a Vértesalja Hulladékgazdálkodási projekt is felfüggesztésre került. 2022.10.13-át követően azon beruházások felfüggesztése került feloldásra, ahol a támogatási szerződések megkötésre kerültek és a beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetek rendelkezésre álltak. Figyelemmel arra, hogy a Vértesalja Hulladékgazdálkodási projekt esetében a támogatási szerződésben a pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, a szükséges forrás-hozzárendelésre még nem került sor és a rendelkezésre álló tervezői költségbeclés alapján a támogatási szerződésben rendelkezésre álló forrás jelentős forráskiegészítésre szorul, ezért a projekt tekintetében a felfüggesztés feloldása még nem történhetett meg.

## **Duna-Vértessalja Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás**

2800 Tatabánya Fő tér 6.

Tel/Fax.:06-34-785-580

e-mail: nemeth.marton@gfsz.hu, fogarasi.richard@gfsz.hu

---

A Vértessalja Hulladékgazdálkodási Projekt kapcsán az NFP arról is tájékoztatta a Társulást, hogy az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. §-a alapján a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (Társaság) által ellátott állami feladatokat a Társaság tulajdonosi joggyakorlója, az Építési és Beruházási Minisztérium ( jelenlegi nevén Építési és Közlekedési Minisztérium) veszi át 2023. január 01. napjával, és ezen időponttal a Társaság megszűnik.

A Társaság feladatait az Építési és Közlekedési Minisztérium jogutódként 2023. január 01. napjától, folytatólagosan vette át, a feladatokat jelenleg a Minisztériumon belül a Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság látja el.

Kérjük a beszámolónk elfogadását.

Tatabánya, 2023. február 13.

**Marx Ernő**  
elnök

## **Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás**

2800 Tatabánya Fő tér 6.

Tel/Fax.:06-34-785-580

e-mail: nemeth.marton@gfsz.hu, fogarasi.richard@gfsz.hu

---

### **Határozati Javaslat**

**...../2023. (.....) sz. határozat**

Beszámoló a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi tevékenységéről

A **Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa** a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. március 1.

Felelős: elnök